

ПРОТОКОЛ № 2

от заседание на Комисията, назначена на основание чл.103, ал.1 от ЗОП със Заповед № 67/13.01.2020 г. на г-жа Светла Димитрова - Заместник на Председателя на Върховния касационен съд и упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП съгласно Заповед № 2696/15.11.2018 г. на Председателя на ВКС, за дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по реда на чл.54-60а от ППЗОП за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата – гр.София, бул. „Витоша“ № 2“**, открита с Решение И-1357/06.12.2019 г. на Възложителя и с уникален номер на обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки в АОП: 01029-2019-0008.

И.Днес, **10.02.2020 г. от 11:00 часа** в гр. София, в зала - кафене на партера на Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, в изпълнение на Заповед № 67/13.01.2020 г. на г-жа Светла Димитрова - Заместник на Председателя на Върховния касационен съд и упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП съгласно Заповед № 2696/15.11.2018 г. на Председателя на ВКС, се състоя закрито заседание на комисия в състав:

Председател:

инж. Цветан Цветанов –ръководител сектор „Експлоатации на сгради и съоръжения“ към отдел „Управление на собствеността“ във ВКС.

Членове:

1. Стефка Инджова - Директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ към ВСС;
2. инж. Лина Грънчарова – началник отдел „Инвестиции и строителство“ към ВСС;
3. Веселин Димитров – и.ф. ръководител сектор „Правен и човешки ресурси“ във ВКС;
4. Евелина Цанкова – експерт – икономист в сектор „Финанси и счетоводство“ във ВКС;
5. Цветелина Трайкова – експерт – обществени поръчки, към сектор „Правен и човешки ресурси“ във ВКС;
6. Цветолюба Васева – съдебен помощник в Кабинета на председателя на ВКС;
7. инж. Адриан Андреев –експерт – инженер в сектор „Експлоатации на сгради и съоръжения“ към отдел „Управление на собствеността“ във ВКС;
8. инж. Ралица Стаматова – външен експерт;

След изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията се събра, за да разгледа получените допълнителни документи, изискани от участниците и описани в Протокол № 1 на Комисията, подписан на 22.01.2020 г.

Протокол № 1 от 22.01.2020 г. е получен от участниците на 22.01.2020 г. по електронен път. В Протокол № 1 от 22.01.2020 г. комисията е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или

критериите за подбор. Комисията е указала, че в срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация на основание чл. 54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП.

II. На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Председателят на комисията обяви дневния ред на заседанието:

- Разглеждане на допълнително представените документи съгласно Протокол № 1 от 22.01.2020 г., относно съответствието на участниците с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя с документацията за обществена поръчка, на основание чл. 54, ал.9 във вр. чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

По дневния ред Председателят на Комисията докладва, че в определения в Протокол № 1 от 22.01.2020 г. срок, са постъпили и регистрирани следните допълнителни документи от участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка, описани по реда на тяхното постъпване, както следва:

1. Допълнителни документи с вх. № 1/29.01.2020 г. – 13:45 часа на участник „НСК София“ ЕООД;

2. Допълнителни документи с вх. № 2/29.01.2020 г. – 13:55 часа на участник ДЗЗД „Ахрида Билдинг“.

Помощният орган на Възложителя установи, че указаният срок е изтекъл и на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, по реда на постъпване на допълнително представените документи, както следва:

1. Допълнителни документи с вх. № 1/29.01.2020 г. – 13:45 часа на участник „НСК София“ ЕООД

В определения срок, участникът е предоставил допълнителните документи, изискани от Комисията по реда на чл. 54, ал.8 от ППЗОП.

С вх. № 1/29.01.2020 г. участникът е представил следните документи, изискани от комисията, както следва:

- допълнителен еЕЕДОП на електронен носител, подписан с електронен подпис във файлов формат PDF;

Комисията констатира, че ЕЕДОП е попълнен съгласно констатациите на комисията. Попълненият ЕЕДОП е подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 40 от ППЗОП във версията в PDF формат и приложен на оптичен носител.

С оглед извършената проверка за съответствието на участника с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор Комисията констатира, че участникът „НСК София“ ЕООД отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и утвърдената документация за участие, поради което Комисията единодушно взе

решение да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с разглеждане на техническото му предложение за обществена поръчка.

2. Допълнителни документи с вх. № 2/29.01.2020 г. – 13:55 часа на участник ДЗЗД „Ахрида Билдинг“

В определения срок, участникът е предоставил допълнителните документи, изискани от Комисията по реда на чл. 54, ал.8 от ППЗОП.

С вх. № 2/29.01.2020 г. участникът е представил следните документи, изискани от комисията, както следва:

- придружително писмо от 28.01.2020 г. от представляващия ДЗЗД „Ахрида Билдинг“;

- допълнителен еЕДОП на електронен носител на ДЗЗД „Ахрида Билдинг“ и „Растер-Юг“ ООД, подписани с електронни подписи във файлов формат PDF;

Комисията констатира, че ЕЕДОП на ДЗЗД „Ахрида Билдинг“ е попълнен съгласно констатациите на комисията. Попълненият ЕЕДОП на ДЗЗД „Ахрида Билдинг“ е подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 40 от ППЗОП във версията в PDF формат и приложен на оптичен носител.

Комисията констатира, че ЕЕДОП на „Растер-Юг“ ООД е попълнен съгласно констатациите на комисията. Попълненият ЕЕДОП на „Растер-Юг“ ООД е подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 40 от ППЗОП във версията в PDF формат и приложен на оптичен носител.

С оглед извършената проверка за съответствието на участника с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор Комисията констатира, че участникът ДЗЗД „Ахрида Билдинг“ отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и утвърдената документация за участие, поради което Комисията единодушно взе решение да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с разглеждане на техническото му предложение за обществена поръчка.

Председателят на комисията обяви, че комисията приключва работата си на този етап и ще продължи работата си на **17.02.2020 г. от 10:00 часа**, в закрито заседание, в което ще разгледа офертите на допуснатите участници в частта им относно представените технически предложения за изпълнение на обществена поръчка за установяване на съответствието им с предварително обявените условия на поръчката.

Комисията продължи на **17.02.2020 г. от 10:00 часа**, в пълен състав в закрито заседание своята работа, за разглеждане на документите по чл.39, ал.3 от ППЗОП, относно представените технически предложения за изпълнение на обществена поръчка за установяване на съответствието им с предварително обявените условия на поръчката.

Председателят на комисията обяви дневния ред на заседанието:

1. Разглеждане на офертите на допуснатите участници в частта им относно представените технически предложения за изпълнение на обществена поръчка за установяване на съответствието им с предварително обявените условия на поръчката.

2. Оценка на офертите по Показател 1- К1 – Гаранционен срок в месеци за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях и Показател 2 - К2 “Качество на вложените строителни материали” съгласно методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за възлагане на настоящата поръчка.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, неразделна част от подадените от тях оферти, по реда на постъпването на офертите им.

1. Оферта с вх. № 1/10.01.2020 г. – 15:28 часа, на участник ДЗЗД „Ахрида Билдинг“

1.1. Комисията разгледа частта от офертата на участника: “Техническо предложение за изпълнение на поръчката”. Техническото предложение е изготвено по Образец № 3 от документацията за участие и е подписано от правоимащия представител на дружеството. Към него са представени следните документи:

- Работна програма за изпълнение на поръчката - Приложение № 1;
- Линеен график за видове СМР и диаграма на работната ръка - Приложение №2;
- Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП – Образец №4;
- Декларация за извършен оглед - Образец № 17;
- Технически характеристики на строителните материали, които ще бъдат вложени при изпълнение на СМР - Приложение № 3;

За изпълнение на предмета на поръчката, участникът е оферирал следните срокове:

- Срок за изпълнение на строителството: 363 (триста шестдесет и три) календарни дни, считано от датата на издаване на Акт, образец 2 до съставяне на Протокол обр. 15 (без забележки) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях: 240 месеца;
- Гаранционен срок на изпълнените СМР 60 месеца.

1.2. В представената **Работна програма** за изпълнение на СМР към Техническото предложение се констатира следното:

На стр. 71 от Работната програма, участникът е посочил, че „дейностите на обекта ще започнат с изпълнение на част „Канализация“ за период от 29 календарни дни“. От посоченото не става ясно кога участникът предвижда да започне изпълнението на дейностите по част „Канализация“ и в каква последователност ще изпълни същите спрямо другите видове работи. С оглед изложеното, участникът не е спазил указанията на Възложителя, според които в раздел 1 „Организационен план за изпълнение на СМР, включен в предмета на поръчката“ участникът следва да идентифицира и/или посочи

основните етапи за изпълнение на всяка от дейностите, включени в обхвата на възлагане и обвързаността им с постигането и гарантирането на законосъобразното и качествено изпълнение на предмета на поръчката, тяхната последователност и взаимообвързаност.

1.3. В представения **Линеен график** за изпълнение на СМР към Техническото предложение се констатира следното:

1) Видно от представения Линеен график, участникът е предвидил за **двор № 8 – Асансьор № 1** изпълнение на следните видове дейности в следната последователност:

1.1.) Позиция № 18 от Линеен график – „Разрушаване ръчно на стб. подови конструкции (гаражи за премахване) Д. плоча =12см.“, участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 06.11. до 09.11.2019;

Позиция № 19 от Линеен график – „Разрушаване ръчно на армирана бетонна настилка (гаражи за премахване) Д. настилка - 10см.“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 10.11. до 12.11.2019;

Позиция № 20 от Линеен график – „Демонтаж на гаражни врати“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 02.11. до 03.11.2019;

Позиция № 21 от Линеен график- „Разрушаване ръчно на тухлени зидове с дебелина 1т. (25см)“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 04.11. до 05.11.2019;

Позиция № 22 от Линеен график – „Разрушаване на съществуващи стб. фундаменти в обхвата на новопроектирани асансьорни шахти“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 13.11.2019г. до 14.11.2019;

В част Канализация, Позиция № 390 от Линеен график – „Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф110х3,2“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 25.10. до 25.10.2019г.

Позиция № 391 от Линеен график- „Изпитване на канализацията на водоплътност“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 26.10. до 26.10.2019;

Позиция № 392 от Линеен график – „Изкоп в з.почви с шир.0.60 - 1.20м. и дълб. от 1,20 до 4,00м“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 21.10. до 23.10.2019;

Позиция № 393 от линеен график – „Обратно засипване с трамбоване“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 30.10. до 30.10.2019.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

1.2) Позиция № 36 от Линеиния график – „Доставка и полагане на битумна хидроизолация по дъно шахта и над основни стени в т.ч. усилващи ленти по ръбове и връзка стар надосновен зид и стени шахта“ е предвидено да бъде изпълнена за 1 ден на 07.12.2019г.

Позиция № 37 „Доставка и полагане на фундалин за защита на хидроизолации в основи“ е предвидено изпълнението да бъде също за 1 ден - на 08.12.2019г. Същевременно изпълнението на бетоновите работи – позиция № 296 „Бетон клас

С20/25 в т.ч. доставка, полагане и уплътняване“ е предвидено да бъде изпълнено за 7 дни, за целия обект от 08.01.2020г. до 14.01.2020г.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

1.3.) В позиция № 75 от Линеиния график – „Прекъсване и затапване на вертикални щрангове за отоплението“ е предвидено изпълнението за 1 ден – на 25.04.2020г. Същевременно в позиция № 76 от Линеиния график – „Изрязване и демонтаж на аншлуси за радиатори“ е предвидено изпълнението също за 1 ден – на 24.04.2020г.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

2) Видно от представения Линеен график, участникът е предвидил за **двор № 4 – Асансьор № 2** изпълнение на следните дейности в следната последователност:

2.1) Позиция № 88 от Линеен график – „Разрушаване ръчно на стб. подови конструкции (гаражи за премахване) Д. плоча =12см.“, участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 06.11. до 10.11.2019;

Позиция № 89 от линеен график – „Разрушаване ръчно на армирана бетонна настилка (гаражи за премахване) Д. настилка - 10см.“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 11.11. до 14.11.2019;

Позиция № 90 от линеен график – „Демонтаж на гаражни врати“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 02.11. до 03.11.2019;

Позиция № 91 от линеен график- „Разрушаване ръчно на тухлени зидове с дебелина 1т. (25см)“, участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 04.11. до 05.11.2019;

Позиция № 92 от линеен график – „Разрушаване на съществуващи стб. фундаменти в обхвата на новопроектирани асансьорни шахти“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 15.11.2019г. до 16.11.2019;

В част Канализация, Позиция № 384 от линеен график – „Изкоп в з.почви с шир.0.60 - 1.20м. и дълб. от 1,20 до 4,00м“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 21.10. до 23.10.2019;

Позиция № 382 от линеен график – „Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф110х3,2“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 25.10. до 25.10.2019г.

Позиция № 383 от линеен график- „Изпитване на канализацията на водоплътност“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 26.10. до 26.10.2019;

Позиция № 385 от линеен график – „Обратно засипване с трамбоване“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 30.10. до 30.10.2019;

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

2.2.) Позиция № 106 от Линеиния график – „Доставка и полагане на битумна хидроизолация по дъно шахта и над основни стени в т.ч. усилващи ленти по ръбове и връзка стар надосновен зид и стени шахта“ е предвидено да бъде изпълнена за 1 ден на

07.12.2019г. Позиция № 107 - „Доставка и полагане на фундалин за защита на хидроизолации в основи“ е предвидено изпълнението също за 1 ден - на 08.12.2019г. Същевременно изпълнението на бетоновите работи – позиция № 296 “Бетон клас С20/25 в т.ч. доставка, полагане и уплътняване“ е предвидено да бъде изпълнено за 7 дни за целия обект от 08.01.2020г. до 14.01.2020г.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

2.3.) В позиция № 145 от Линеиния график – „Прекъсване и затапване на вертикални щрангове за отоплението“ е предвидено да бъде изпълнено за 1 ден – на 25.04.2020г. Същевременно в позиция № 146 от Линеиния график – „Изрязване и демонтаж на аншлуси за радиатори“ е предвидено изпълнението също за 1 ден – на 24.04.2020г.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

3) Видно от представения Линеен график, участникът е предвидил за двор № 3 – Асансьор № 3 изпълнение на следните видове дейности в следната последователност:

3.1.) Позиция № 172 от Линеиния график – „Доставка и полагане на битумна хидроизолация по дъно шахта и над основни стени в т.ч. усилващи ленти по ръбове и връзка стар надосновен зид и стени шахта“ е предвидено да бъде изпълнена за 3 дни от 07.12.2019г. до 09.12.2019г.

Позиция № 173 - „Доставка и полагане на фундалин за защита на хидроизолации в основи“ е предвидено изпълнението за 2 дни от 10.12.2019г. до 12.12.2019г. Същевременно изпълнението на бетоновите работи – позиция № 296 “Бетон клас С20/25 в т.ч. доставка, полагане и уплътняване“ е предвидено да бъде изпълнено за 7 дни за целия обект от 08.01.2020г. до 14.01.2020г.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

3.2.) В позиция № 217 от Линеиния график – „Прекъсване и затапване на вертикални щрангове за отоплението“ е предвидено изпълнението за 1 ден – на 25.04.2020г. Същевременно в позиция № 218 от Линеиния график – „Изрязване и демонтаж на аншлуси за радиатори“ е предвидено изпълнението също за 1 ден – на 24.04.2020г.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

4) В представения Линеен график, участникът е предвидил за двор № 1 – Асансьор № 4 изпълнение на следните видове дейности в следната последователност:

4.1.) Позиция № 244 от Линеиния график – „Доставка и полагане на битумна хидроизолация по дъно шахта и над основни стени в т.ч. усилващи ленти по ръбове и връзка стар надосновен зид и стени шахта“ е предвидено да бъде изпълнена за 1 ден на 07.12.2019г. Позиция № 245 - „Доставка и полагане на фундалин за защита на хидроизолации в основи“ е предвидено изпълнението да бъде за 1 ден - 08.12.2019г.

Същевременно изпълнението на бетоновите работи – позиция № 296 “Бетон клас С20/25 в т.ч. доставка, полагане и уплътняване“ е предвидено да бъде изпълнено за 7 дни, за целия обект от 08.01.2020г. до 14.01.2020г.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

4.2.) В позиция № 287 от Линеиния график – „Прекъсване и затапване на вертикални щрангове за отоплението“ е предвидено изпълнението за 1 ден – на 25.04.2020г. Същевременно в позиция № 288 от Линеиния график – „Изрязване и демонтаж на анслуси за радиатори“ е предвидено изпълнението също за 1 ден – на 24.04.2020г.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

5.) В представения Линеен график от участника повечето фиксирани условни дати и месеци за извършване на различните видове СМР се отнасят за 2019 г., които предхождат момента на подаване на офертата на участника за настоящата обществена поръчка. Предвид обстоятелството, че участникът е избрал да посочи в Линеиния график календарни дати за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, същият не е съобразил условната дата за началото на започване на изпълнението на СМР. В Образеца на техническо предложение на Възложителя са дадени указания за подготовка на Линеиния график, който следва да е за целия срок на изпълнение на предмета на обществената поръчка.

С оглед на изложеното, Комисията констатира, че в представената Работна програма на участника, неразделна част от Техническо предложение за изпълнение на поръчката, са налице непълноти и несъответствия с Работния проект и Техническата спецификация на Възложителя, както и с дадените указания за подготовка на работната програма в образец № 3 на Техническо предложение. В същия образец № 3 Възложителят изрично е посочил, че ако направеното от участника Техническо предложение не съответства на изискванията, поставени в документацията за обществената поръчка, ще бъде отстранено от по-нататъшно участие в процедурата.

Линеиния график към Техническото предложение на участника не е изготвен съгласно указанията за подготовката му, дадени от Възложителя в образца на Техническо предложение, а именно графикът не е обвързан с технологичните изисквания и норми в строителството. Съгласно указанията на Възложителя, графикът на участника не трябва да променя общата логика на времевата рамка, определена за изпълнението на работите.

Така констатираните нередовности не подлежат на промяна, корекция или саниране от участника на този етап в процедурата. Съгласно чл. 101, ал. 7 от ЗОП *„До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.“* Следователно комисията има право да разгледа и оцени единствено документите (техническо предложение и приложения към него), които са поставени в оферта. Същевременно съгласно чл. 104, ал. 5 ЗОП *„При разглеждане на офертите,*

когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. **Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците**“. В този смисъл комисията констатира съществен порок на подадената оферта, който не подлежи на отстраняване.

На база на направените констатации, комисията взе единодушно следното решение:

Предлага на възложителя да отстрани от поръчката ДЗЗД „Ахрида Билдинг“ на основание **чл. 107, т.1 и т. 2, буква „а“ от ЗОП**, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. Комисията не извършва оценка на офертата по утвърдения критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“, при критерий за възлагане съгласно **чл. 70, ал. 2, т.3 от ЗОП** – „оптимално съотношение качество/цена“. Комисията не допуска участника до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовото предложение, на основание **чл. 57, ал. 1 от ППЗОП**, тъй като ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Председателят на комисията обяви, че комисията приключва работата си на този етап и ще продължи работата си на **04.03.2020 г. от 10:00 часа**, в закрито заседание, в което ще разгледа офертата на допуснатия участник „НСК София“ ЕООД в частта относно представеното техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка за установяване на съответствието му с предварително обявените условия на поръчката.

III. Комисията продължи на **04.03.2020 г. от 10:00 часа**, в пълен състав в закрито заседание своята работа, за разглеждане на документите по чл.39, ал.3 от ППЗОП, относно представеното техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка за установяване на съответствието му с предварително обявените условия на поръчката.

Председателят на комисията обяви дневния ред на заседанието:

1. Разглеждане на офертата на допуснатия участник „НСК София“ ЕООД в частта относно представеното техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка за установяване на съответствието му с предварително обявените условия на поръчката.

2. Оценка на офертите по Показател 1- K1 – Гаранционен срок в месеци за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях и Показател 2 - K2 “Качество на вложените строителни материали” съгласно методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за възлагане на настоящата поръчка.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника, неразделна част от подадената от него оферта, по реда на постъпването ѝ.

2. Оферта с вх. № 2/10.01.2020 г. – 16:47 часа, на участник „НСК София“

ЕООД

2.1. Комисията разгледа частта от офертата на участника: "Техническо предложение за изпълнение на поръчката". Техническото предложение е изготвено по Образец № 3 от документацията за участие от правоимащия представител на дружеството. Към него са представени следните документи:

- Работна програма за изпълнение на поръчката - Приложение № 1;
- Линеен график за видове СМР и диаграма на работната ръка - Приложение №2;
- Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП – Образец №4;
- Декларация за извършен оглед - Образец № 17;
- Технически характеристики на строителните материали, които ще бъдат вложени при изпълнение на СМР - Приложение № 3;

За изпълнение на предмета на поръчката, участникът е оферирал следните срокове:

- Срок за изпълнение на строителството: 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни, считано от датата на издаване на Акт, образец 2 до съставяне на Протокол обр. 15 (без забележки) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
- Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях: 240 месеца;
- Гаранционен срок на изпълнените СМР: 120 месеца;

2.2. В представената **Работна програма** за изпълнение на СМР към Техническото предложение се констатира следното:

В Работната програма към Техническото предложение на участника, в раздел „Организационен план за изпълнение на СМР, включен в предмета на поръчката“, етап 2 „Изпълнение на строително-монтажни работи“ е посочено, че участникът при изпълнение на строителството ще използва смесен метод – съчетание от последователен и паралелен метод за изпълнение. В Работната програма се съдържа също изложение относно методологията на работа, но същевременно участникът не идентифицира и не посочва основните етапи за изпълнение на всяка от дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, нито тяхната последователност и взаимообвързаност. С оглед изложеното, участникът не е спазил указанията на Възложителя, според които в раздел 1. „Организационен план за изпълнение на СМР, включен в предмета на поръчката“ участникът следва да идентифицира и/или посочи основните етапи за изпълнение на всяка от дейностите, включени в обхвата на възлагане и обвързаността им с постигането и гарантирането на законосъобразното и качествено изпълнение на предмета на поръчката, тяхната последователност и взаимообвързаност.

2.3. В представения **Линеен график** за изпълнение на СМР към Техническото предложение се констатира следното:

1) Видно от представения Линеен график, участникът е предвидил за **двор № 4 – Асансьор № 2** изпълнение на следните видове дейности в следната последователност:

1.1.) Участникът предвижда след мобилизация и временното строителство да започне изпълнението на същинските СМР с видовете работи по част „Канализация“ стартиращи на 17 (седемнадесетия) ден и завършващи на 20 (двадесетия) ден. Като започва с поз.№ 363 – „Изкоп в з.почви с ширина 0.6-1.20м и дълб. от 1.20 до 4 м“ за един ден – 17. Изпълнява позиция № 361 – „Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф110 x 3,2“, която стартира на 17 ден и приключва с изпълнението на позиция № 367 – „Разваляне и възстановяване на съществуваща настилка“ на 20 ден от стартиране на строителството.

От друга страна, участникът е предвидил да изпълни поз. № 82 – „Разрушаване на съществуващи стб. фундаменти в обхвата на новопроектирани асансьорни шахти“ – от 195 до 195 ден и поз. № 78 – „Разрушаване ръчно на стб. подови конструкции (гаражи за премахване) Д.плоча=12 см“ – за 10 дни от 173 ден до 182 ден.

В приложения Линеен график, част „Конструктивна“ за целия обект (и за четирите двора, включваща изпълнение на изкопни, насипни, кофражни, армировъчни, бетонни работи, както и доставката и монтажа на металната носеща конструкция включително и боядисването ѝ) от поз.№ 279 до 291 е предвиден срок за изпълнение 83 дни, като стартира на 12 ден и приключва на 94 ден.

Видно от гореизложеното, участникът е декларирал, че ще изпълни външните канализационни и конструктивни дейности, предвидени в изпълнението на поръчката, преди да демонтира – разруши съществуващите гаражни клетки и ще изпълнява изкопни дейности поз.№ 363 – „Изкоп в з.почви с ширина 0.6-1.20м и дълб. от 1.20 до 4 м“ за един ден – 17, преди да е разбил съществуващата стб. плоча (поз. № 78) и съществуващите фундаменти поз.№ 82.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

1.2.) В поз. № 342 „Монтаж на поцинкована шина 40/4 мм в изкоп“, част от изпълнението на заземителна инсталация за всички асансьори, участникът декларира изпълнение на 350 ден от началото на СМР, а същевременно в Двор № 4 поз. № 367 – „Разваляне и възстановяване на съществуваща настилка“, е предвидено да се изпълни за 4 дни, като започне на 17 ден от началото на СМР.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

2) В представения Линеен график, участникът е предвидил за **двор № 8 – Асансьор № 1** изпълнение на следните видове дейности при следната последователност:

2.1) Участникът предвижда по част „Канализация“ да изпълни позиция № 368 – „Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф110 x 3,2“, която стартира на 21 ден

и приключва с изпълнението на позиция № 374 – „Разваляне и възстановяване на съществуваща настилка“ на 24 ден от стартиране на строителството. От друга страна, участникът е предвидил да изпълни поз. № 13 – „Разрушаване на съществуващи стб. фундаменти в обхвата на новопроектирани асансьорни шахти“ от 117 до 126 ден и поз. № 9 – „Разрушаване ръчно на стб. подови конструкции (гаражи за премахване) Д.плоча=12 см“ – за 5 дни от 95 ден до 99 ден. В приложения Линеен график, част „Конструктивна“ за целия обект (и за четирите двора, включваща изпълнение на изкопни, насипни, кофражни, армировъчни, бетонни работи, както и доставката и монтажа на металната носеща конструкция, включително и боядисването ѝ) от поз. № 279 до 291 е предвиден срок за изпълнение 83 дни, като стартира на 12 ден и приключва на 94 ден.

Видно от гореизложеното, Участникът е декларирал, че ще изпълни външните канализационни и конструктивни дейности предвидени в изпълнението на поръчката, преди да демонтира – разруши съществуващите гаражни клетки; ще изпълнява изкопни дейности поз. № 370 – „Изкоп в з.почви с ширина 0.6-1.20м и дълб. от 1.20 до 4 м“ за един ден – 21, преди да е разбил съществуващите стб. подови конструкции (поз. № 9) и съществуващите стб. фундаменти поз. № 13.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

2.2) В поз. № 342 „Монтаж на поцинкована шина 40/4 мм в изкоп“, част от изпълнението на заземителна инсталация за всички асансьори, участникът декларира изпълнение на 350 ден от началото на СМР, а същевременно в Двор № 8 поз. № 374 – „Разваляне и възстановяване на съществуваща настилка“, е предвидено да се изпълни за 4 дни или на 21 ден от началото на СМР.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

С оглед на изложеното, Комисията констатира, че в представената Работна програма на участника, неразделна част от Техническо предложение за изпълнение на поръчката, са налице непълноти и несъответствия с Работния проект и Техническата спецификация на Възложителя, както и с дадените указания за подготовка на работната програма в образец № 3 на Техническо предложение. В същия образец № 3 Възложителят изрично е посочил, че ако направеното от участника Техническо предложение не съответства на изискванията, поставени в документация за обществената поръчка, ще бъде отстранено от по-нататъшно участие в процедурата.

Линейният график към Техническото предложение на участника не е изготвен съгласно указанията за подготовката му, дадени от Възложителя в образца на Техническо предложение, а именно графикът не е обвързан с технологичните изисквания и норми в строителството. Съгласно указанията на Възложителя, графикът на участника не трябва да променя общата логика на времевата рамка, определена за изпълнението на работите.

Така констатираните нередовности не подлежат на промяна, корекция или саниране от участника на този етап в процедурата. Съгласно чл. 101, ал. 7 от ЗОП „До

изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.“ Следователно комисията има право да разгледа и оцени единствено документите (техническо предложение и приложения към него), които са поставени в оферта. Същевременно съгласно чл. 104, ал. 5 ЗОП „При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците“. В този смисъл комисията констатира съществен порок на подадената оферта, който не подлежи на отстраняване.

На база на направените констатации, комисията взе единодушно следното решение:

Предлага на възложителя да отстрани от поръчката „НСК София“ ЕООД на основание чл. 107, т.1 и т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. Комисията не извършва оценка на офертата по утвърдения критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“, при критерий за възлагане съгласно чл. 70, ал. 2, т.3 от ЗОП – „оптимално съотношение качество/цена“. Комисията не допуска участника до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовото предложение, на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, тъй като ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

IV. С оглед на гореизложеното, Комисията единодушно реши:

1. Да предложи на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участниците ДЗЗД „Ахрида Билдинг“ с оферта с вх. № 1/10.01.2020 г. – 15:28 часа; „НСК София“ ЕООД с оферта с вх. № 2/10.01.2020 г. – 16:47 часа, поради несъответствие на техническите им предложения с предварително обявените изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата, и представяне на оферти, които не отговарят на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката съгласно чл. 107, т.1 и т. 2, буква „а“ от ЗОП.

2. Комисията предлага на възложителя процедурата да бъде прекратена с мотивирано решение на основание чл.110, ал. 1, т.2 от ЗОП поради това, че всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи по смисъла на параграф 2, т. 25 от ЗОП.

3. На основание чл. 181, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 106 от ЗОП настоящият Протокол да се представи на възложителя за утвърждаване, след което в 10 – дневен срок от утвърждаването на протокола възложителят издава решение за определяне на изпълнител или прекратяване на процедурата.

4. Настоящият протокол е съставен и подписан от комисията на **09.03.2020** г. в съответствие с разпоредбата на **чл.181, ал.4 от ЗОП** във **вр. чл. 60а от ППЗОП** и предаден на Възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация за обществената поръчка.

Настоящият протокол е съставен и подписан на **09.03.2020** г.

Председател:

инж. Цветан Цветанов –

Членове:

1. Стефка Инджова –
2. инж. Лина Грънчарова
3. Веселин Димитров –
4. Евелина Цанкова –
5. Цветелина Трайкова
6. Цветолюбa Васева –
7. инж. Адриан Андреев
8. инж. Ралица Стаматова – външен експерт-